

กระทู้ถามที่ ๐๐๓ ร.

วุฒิสภา

๑๕ เมษายน ๒๕๕๕

เรื่อง ความคืบหน้าในการก่อสร้างอาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาของโรงพยาบาลสระบุรี
กราบเรียน ประธานวุฒิสภา

ข้าพเจ้าขอตั้งกระทู้ถาม ตามรัฐธรรมนูญว่าการกระทรวงสาธารณสุข ดังต่อไปนี้

ด้วยนักศึกษาแพทย์ของโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โรงพยาบาลสระบุรี และกระทรวงสาธารณสุข โดยนักศึกษาแพทย์จะต้องมาเรียนชั้นคลินิกที่โรงพยาบาลศูนย์สระบุรีเป็นเวลา ๓ ปี โรงพยาบาลสระบุรีได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาซึ่งเป็นอาคารสำหรับการเรียนห้องสมุดและอาคารหอพัก ๕ ชั้น ของนักศึกษาแพทย์ และได้เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๓๕๕/๒๕๓๕ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยมีบริษัท เจริญทอง (๑๕๘๒) จำกัด เป็นคู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง แต่การก่อสร้างดำเนินไปได้ระยะหนึ่งก็หยุดชะงักลง อันเนื่องจากบริษัทผู้ก่อสร้างประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจ และถึงแม้ว่าจะได้มีการแก้ไขสัญญาหลายครั้งซึ่งถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ รวมทั้งได้มีการนำบริษัท ซี.เอส.เอส. คอนสตรัคชั่น จำกัด เข้ามาเป็นคู่สัญญาผู้รับจ้างร่วมด้วยก็ตาม

จากสภาพปัญหาดังกล่าว ทำให้นักศึกษาแพทย์ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากห้องเรียนมีไม่เพียงพอสำหรับการเรียนการสอน รวมทั้งไม่มีห้องสมุดเพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ และหอพักสำหรับนักศึกษาแพทย์ด้วย นอกจากนี้ งบประมาณการก่อสร้างอาคารนี้ จำนวนกว่า ๓๘ ล้านบาทของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ จะต้องถูกตัดงบประมาณลงในเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ หากว่าการดำเนินการก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ ส่งผลกระทบต่อโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ตลอดจนก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมากต่อประเทศชาติ จึงขอเรียนถามว่า

๑. ขณะนี้การก่อสร้างอาคารดังกล่าวดำเนินการอยู่ในขั้นตอนใด และมีสาเหตุใดที่ทำให้การก่อสร้างอาคารดังกล่าวไม่แล้วเสร็จตามกำหนดสัญญา

๒. กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายให้การก่อสร้างอาคารดังกล่าวแล้วเสร็จเมื่อใด หรือหากไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จตามที่กำหนดจะมีวิธีการแก้ไขในระยะสั้น และระยะยาวอย่างไร

๓. กระทรวงสาธารณสุขจะมีวิธีการจัดการอย่างไร เพื่อมิให้งบประมาณจำนวนกว่า ๓๘ ล้านบาท
ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ต้องถูกตัดงบประมาณลงในเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ นี้
ขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา

ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง
บรรจบุรี เกริกพิทยา
สมาชิกวุฒิสภา จังหวัดสระบุรี

คำตอบกระทู้ถามที่ ๐๐๓ ร.

ของ นายบรรจรรย์ เกริกพิทยา สมาชิกวุฒิสภา จังหวัดสระบุรี

เรื่อง ความคืบหน้าในการก่อสร้างอาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาของโรงพยาบาลสระบุรี

ข้าพเจ้า นางสาวรัตน์ เกษราพันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ขอตอบกระทู้ถาม เรื่อง ความคืบหน้าในการก่อสร้างอาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาของโรงพยาบาลสระบุรี ของท่านสมาชิกผู้มีเกียรติ ดังนี้

คำถามข้อ ๑ ขณะนี้การก่อสร้างอาคารดังกล่าวดำเนินการอยู่ในขั้นตอนใด และมีสาเหตุใดที่ทำให้การก่อสร้างอาคารดังกล่าวไม่แล้วเสร็จตามกำหนดสัญญา

คำตอบ โรงพยาบาลสระบุรีได้รับงบประมาณเพื่อดำเนินการก่อสร้างศูนย์แพทยศาสตรศึกษา (อาคารเรียน ห้องสมุด และอาคารหอพัก ๕ ชั้น) จำนวน ๑ หลัง เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๘,๘๐๐,๐๐๐ บาท (แปดสิบล้านแปดแสนบาทถ้วน) มีงวดงานทั้งสิ้น ๒๖ งวดงาน ได้ทำสัญญาก่อสร้างเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๓๕ กำหนดสิ้นสุดเมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๑ แต่เนื่องจากมีปัญหาอุปสรรค ทำให้ไม่สามารถก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จได้ตามกำหนด ดังนี้

๑. การดำเนินการก่อสร้างอาคารดังกล่าวได้ดำเนินการตั้งแต่งวดที่ ๑ - ๑๔ เสร็จสิ้นแล้ว แต่ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างงวดงานต่อไปได้ เนื่องจากมีปัญหาเรื่องสิทธิการรับเงินค่าก่อสร้างงวดงานที่ ๗ - ๑๔ คณะกรรมการตรวจการจ้างจึงได้มีมติให้หยุดงานก่อสร้างตั้งแต่วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๒

๒. เนื่องจากการดำเนินการก่อสร้างหยุดชะงัก ทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ กระทรวงสาธารณสุขจึงได้ขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลังขยายเวลาเบิกจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของโรงพยาบาลสระบุรี ขณะเดียวกันได้มีการตกลงเกี่ยวกับเรื่องสิทธิการรับเงินค่าก่อสร้างระหว่าง ๓ บริษัทที่ร่วมก่อสร้าง และได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้รับจ้างมาทำการก่อสร้างต่อเมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๔๔ และผู้รับจ้างได้ขอขยายเวลาก่อสร้างเพื่อทดแทนระยะเวลาที่เสียไปอีก ๒๕๑ วัน โดยขยายวันสิ้นสุดสัญญาจากวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๓ เป็นวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๔ (ซึ่งเป็นการขอขยายเวลาการก่อสร้าง เป็นครั้งที่ ๔ ก่อนหน้านี้ได้มีการขอขยายเวลาการก่อสร้างมาแล้ว ๓ ครั้ง ตั้งแต่วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๔๐ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๔๑ และวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๒)

ขณะนี้การก่อสร้างศูนย์แพทยศาสตรศึกษาได้เสร็จสิ้นแล้ว ตรวจรับงานงวดสุดท้าย วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๔๕ และได้เปิดใช้ประโยชน์แล้ว

คำถามข้อ ๒ กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายให้การก่อสร้างอาคารดังกล่าวแล้วเสร็จเมื่อใดหรือไม่ หากไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จตามที่กำหนดจะมีวิธีการแก้ไขในระยะสั้นและระยะยาวอย่างไร

คำตอบ ได้ชี้แจงไปแล้วในคำถามข้อ (๑)

คำถามข้อ ๓ กระทรวงสาธารณสุขจะมีวิธีการจัดการอย่างไร เพื่อมิให้งบประมาณจำนวนกว่า ๓๘ ล้านบาท ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ต้องถูกตัดงบประมาณลงในเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ นี้

คำตอบ กระทรวงสาธารณสุขได้ขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลัง ขยายเวลาเบิกจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของโรงพยาบาลสระบุรี โดยขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๕๒ จำนวน ๓๘,๒๐๓,๖๕๐ บาท (สามสิบแปดล้านสองแสนสามพันหกร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) และงบประมาณปี ๒๕๕๓ จำนวน ๕,๒๕๖,๒๐๐ บาท (เก้าล้านสองแสนเก้าหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน) ซึ่งกระทรวงการคลังได้อนุมัติให้ขยายเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๓ ทั้งสิ้น ๔๗,๔๕๙,๘๕๐ บาท (สี่สิบเจ็ดล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) ไปจนถึงเดือนธันวาคม ๒๕๕๔